

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych gminy Mirzec za 2025 rok

- Stan zaawansowania na dzień 13. 11.2025 r.

1. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku podworskiego w Mircu.

Łączne planowane nakłady – 485 955 zł. Okres realizacji 2023 – 2025 r. Źródło finansowania: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowania w wysokości na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00012-65021-UM13200-40/24 z dnia 27.03.2024 r. Dofinansowanie – 100 % wydatków kwalifikowalnych 445 000,00 zł

Zakres rzeczowy: Powierzchnia terenu inwestycji: ok. 4020 m².

Powierzchnia pogłębienia zbiornika: ok. 49 x 46,7m = 1624 m².

Głębokość pogłębienia: do 3,0 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia.

Wykonawca robót: Obsługa i Realizacja Inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk Niekłań Wielki ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków za kwotę: 445 000,00 zł.

Nadzór inwestorski pełnił: SPIINWEST Mariusz Pająk ul. 1 Maja 34/7, 26-110 Skarżysko Kamienna za kwotę: 25 461,00 zł.

Termin wykonania robót budowlanych do 07.08.2025 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.08.2025 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu do 31.08.2025 r.

2. Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy – opracowanie dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe – 45 510 zł, źródła finansowania: budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2024-2025

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej DN110 długość ok 860 mb.

Wykonawca: Jednostka Projektowa Pracowania Projektowa KUBIK Agata Kubiec 25-362 Kielce ul. Zagórska 215D za kwotę 45 510,00 zł.

Termin realizacji zadania - 31.12.2025 r.

3. Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat – opracowanie dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe – 49 200 zł., źródła finansowania: budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2024-2025.

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie obejmujące przebudowę sieci rozdzielczej (DN 80-100 - czyli 90-125 PE) ok 2600 mb, wraz z przyłączami (około 18 sztuk przyłączy).

Jednostka Projektowa Pracowania Projektowa KUBIK Agata Kubiec 25-362 Kielce ul. Zagórska 215D za kwotę 49 200,00 zł

Termin realizacji zadania – 31.12.2025 r.

4. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie – „Budowa odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II”.

Łączne nakłady finansowe – 268 800 zł, źródła finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Dofinansowanie – 100 % kosztów kwalifikowanych + budżet gminy Mirzec. (podatek VAT) Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej na odcinku 912 mb.

Wykonawca robót: *Honest Karol Kotwica*, ul. Tektoniczna 37A/33, 25-640 Kielce za kwotę 351 983,04 zł

Nadzór Inwestorski pełniło: Konsorcjum firm: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko – Lider Konsorcjum z siedzibą Kajetanów 125b, 26-050 Zagnańsk, Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek – Partner Konsorcjum z siedzibą ul. Wincentego Witosa nr 103B lok.47 , 25-561 Kielce za kwotę 8 425,50 zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania: 11.11.2025 r. Zadanie zakończone. Planowany termin odbioru 25.11.2025 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu -31.12.2025 r.

5. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie – „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mirzec II”.

Łączne nakłady finansowe – 468 300 zł, źródła finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Dofinansowanie – 100 % kosztów kwalifikowanych + budżet gminy Mirzec. (podatek VAT). Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 900 mb.

Wykonawca robót; *Honest Karol Kotwica*, ul. Tektoniczna 37A/33, 25-640 Kielce za kwotę 445 059,02 zł.

Nadzór Inwestorski pełniło: Konsorcjum firm: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko – Lider Konsorcjum z siedzibą Kajetanów 125b, 26-050 Zagnańsk, Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek – Partner Konsorcjum z siedzibą ul. Wincentego Witosa nr 103B lok.47 , 25-561 Kielce za kwotę 8 425,50 zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania – 11.11.2025 r. Zadanie zakończone. Planowany termin odbioru 25.11.2025 r,

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.12. 2025 r.

6. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec – Etap III”.

Łączne nakłady finansowe – 2 640 500 zł, źródła finansowania : Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich . Dofinansowanie – 100 % kosztów kwalifikowanych + budżet gminy Mirzec. (podatek VAT).

Okres realizacji - 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował budowę 95 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec.

Wykonawca robót: EKO FIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Ludwika Waryńskiego 18 A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za kwotę 2 542 656,00 zł.

Nadzór Inwestorski pełni: PIO-SAN Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane mgr. inż. Ćwiek Piotr z siedzibą w Kielcach, ul. Romualda, nr 2, lok. 54, 25-322 Kielce za kwotę 27 060,00 zł

Termin wykonania robót budowlanych zadania – 02.12.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.12.2025 r.

7. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie – „Dostawa i montaż zestawu zdalnego odczytu wodomierzy”.

Łączne nakłady finansowe – 59 000 zł, źródła finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Dofinansowanie – 100 % kosztów kwalifikowanych + budżet gminy Mirzec. (podatek VAT). Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie dostawę i montaż - w ramach programu pilotażowego zdalnego odczytu wodomierzy - 10 sztuk nakładek wodomierzowych w miejscowości Mirzec Podkowałów (gospodarstwa domowe).

Aktualnie ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację przedmiotu zamówienia. Otwarcie ofert w dniu 12.11.2025 r. Wpłynęła 1 oferta, trwa jej weryfikacja.

Termin wykonania robót montażowych zadania – 15.12. 2025 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.12.2025 r.

8. Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania : „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560 T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec”.

Łączne nakłady finansowe – 1 199 157 zł, źródła finansowe: Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie: B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Okres realizacji - 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmuję budowę rowu odwadniającego z funkcją retencji na odcinku łącznym 1684 mb wraz z przepustami na działkach rolnych.

Wykonawca robót: MALSTAR Sp. z o.o. ul. Kielecka 33, 27 -200 Starachowice za kwotę 589 665,20 zł.

Nadzór Inwestorski pełni: SPIINWEST Mariusz Pająk ul. 1 Maja 34/7, 26-110 Skarżysko Kamienna za kwotę: 6 949,50 zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania – 24.11.2025 r.

Termin realizacji projektu – 31.12.2025 r.

9. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek.

Łączne nakłady finansowe: 9 624 092 zł Źródło finansowania: dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 6 311 505 zł, środki z „Programu Maluch +” w kwocie 2 072 003,19 zł, środki z Funduszu Europejskiego dla świętokrzyskiego na lata 2021 -2027 w kwocie 448 939,82 zł oraz środki własne z budżetu Gminy Mirzec w kwocie 791 666,05 zł. Okres realizacji 2021-2025

Zakres rzeczowy: W ramach zadania został przebudowany budynek byłej szkoły na potrzeby utworzenia żłobka (3 pomieszczenia) i 2 oddziały przedszkolne, kuchnia, stołówka, zaplecze socjalne, pomieszczenia biblioteczne, szeroki podjazd dla niepełnosprawnych a na budynku edukacyjnym zamontowano ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto wykonany został plac zabaw.

Wykonawca zadania: Firma Usługowa FREEDOM Hubert Olejarz ze Skarżyska Kamiennej za kwotę 9 145 013,24 zł.

Funkcje inspektora nadzoru pełniła firma Inwest Obsługa Inwestycji Wojciech Pleszka, za kwotę 77 490,00 zł.

Termin realizacji inwestycji – 25.07.2025 r.

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 31.07.2025 r.

10. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu.

Planowane nakłady finansowe – 9 379 000 zł. źródła finansowania: środki z dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8 267 795,55 zł + budżet gminy Mirzec w kwocie 1 111 204,45 zł.

Okres realizacji: 2022-2026 r.

Zakres rzeczowy: Projektowany budynek jest podzielony na dwie części; sale gimnastyczną oraz 3 kondygnacyjny łącznik w którym znajdować się będzie zaplecze sali gimnastycznej, sale lekcyjne oraz na poddaszu zaplecza pomieszczenia wentylatorni oraz pomieszczenia magazynowe. Sala gimnastyczna o wymiarach gry 24 x12 m. Przy sali znajdować się będą 2 szatnie dla 14 osób każda oraz dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa to 1 195 m² , kubatura – 8 088, 46 m³ . Ponadto zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych oraz przebudowę drogi powiatowej w zakresie przebudowy rowu odkrytego na rów kryty.

Wykonawcą robót: Konsorcjum firm: Lider- Arkadiusz Skawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SKADAR Arkadiusz Skawiński ul. Mokra 2, 26-600 Radom, Partner – Dariusz Skawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PUH SKADAR Dariusz Skawiński ul. Mokra 2, 26-600 Radom za kwotę 8 748 990,00 zł,

Inspektor Nadzoru - PW-INWEST Obsługa inwestycji Wojciech Pleszka Kielce oraz SPIINWEST Mariusz Pająk, Skarżysko-Kamienna za łączną kwotę 59 040,00zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania: 11.01.2026r.

11. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży.

Łączne poniesione nakłady – 799 249,00 zł. Okres realizacji 2023 – 2025 r. Źródło finansowania: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowania w wysokości 252 744 ,00zł + środki z budżetu Gminy Mirzec w wysokości 546 505,00 zł.

Zakres rzeczowy: prowadzenie robót remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych w szkole podstawowej w Trębowcu, przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy schodowej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin w łazience, montaż instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej, wyposażenie w meble i sprzęt rtv.

W 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości 69 249,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu: Pracownia Projektowa KWADRAT Michał Boroń z siedzibą ul. Kościuszki 11, 97-500 Radomsko 35.

Wykonawca robót budowlanych : Firma MAGBUD Agnieszka Surdy, ul. Raciborskiego 12/33, 25-640 Kielce za kwotę 668 530,25 zł

Nadzór Inwestorski pełnił: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko” Kajetanów 125b, 26-050 Zagnańsk – za kwotę 9 840,00 zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania – 10.06.2025 r. (Wykonawca przekroczył umowny czas realizacji inwestycji o 16 dni za co zostały naliczone kary umowne w wysokości 52 720 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.07.2025 r. Termin realizacji i rozliczenia projektu – 30.09.2025 r.

12. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy.

Planowane łączne nakłady – 3 053 000 zł. Okres realizacji 2023 – 2026 r.

Projekt realizowany wspólnie z Gminą Wąchock na podstawie porozumienia.

Planowane źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 - dofinansowanie w wysokości 2 827 638,95 zł + środki z budżetu Gminy Mirzec w wysokości 225 251,05 zł.

Zakres rzeczowy: W 2024 roku opracowany został program Funkcjonalno-Użytkowy dla powstania szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy na długości ok. 15 km (od pętli centralnej w

Mircu do zbiornika wodnego w Wąchocku). W ramach PFU i jego aktualizacji opracowany został wstępny projekt zagospodarowania terenu parku podworskiego w Mircu (dz. 130/9), przebieg trasy rowerowej od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku oraz przedstawione zostały elementy małej architektury w ciągu planowanego do powstania szlaku turystycznego Mirzec-Wąchock.

Wykonawcą Programu Funkcjonalno-Użytkowego jak również jego aktualizacji była firma TAK – Tadeusz Serafin, Hanna Karpińska-Serafin Spółka Cywilna, Marcinków 100, 27-215 Wąchock za kwotę brutto w łącznej wysokości 62 730,00 (PFU 52 890,00 zł + aktualizacja 9 840,00 zł)

W dniu 19.02.2025 r. ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji technicznej i w dniu 31.03.2025 r. podpisano umowę z firmą TAK - Tadeusz Serafin-Hanna Karpińska-Serafin Spółka Cywilna, Marcinków 100, 27-215 Wąchock za łączną kwotę 159 654 zł z czego Gmina Mirzec będzie wydatkowała kwotę w wysokości 87 809,70 zł, pozostała kwota 71 844,30 wydatkowana będzie przez Miasto i Gminę Wąchock.

Termin realizacji – 31.10.2025 r., jednakże wykonawca z uwagi na trwającą procedurę ZRID (ul. Skalista) na terenie Miasta i Gminy Wąchock wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.01.2026 r.

13. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca.

Łączne nakłady finansowe – 947 895 zł, źródła finansowe: Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 530 000 zł + budżet Gminy Mirzec w kwocie 417 895 zł.

Okres realizacji – 2024 -2026

Zakres rzeczowy: wymiana stropu nad parterem wraz z wykonaniem posadzek i sufitów podwieszanych, wymiana posadzki na gruncie, wymiana drzwi wewnętrznych, demontaż i ponowny montaż przyborów sanitarnych, przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej na parterze w kotłowni, pom. komunikacji oraz na elewacji budynku, demontaż kotła gazowego atmosferycznego stojącego o mocy 44 kW wraz z urządzeniami i armaturą oraz montaż kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego o mocy 35kW, wymiana następujących instalacji w budynku: rozdzielnice elektryczne RG,RK, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych 230V ogólnych, odbiorników 400V, zasilanie urządzeń br. sanitarnej, przepięciowej.

Wykonawca robót: „ALBUD” Albert Zakonnik z siedzibą Gąsawy Rządowe 203, 26-502 Jastrzęb za kwotę 878 099,24 zł

Nadzór Inwestorski pełni: „GIGA SERVICE Sp. o.o. ul. Solec 18, Lok. B21 00-410 Warszawa za kwotę 18 450,00 zł

Termin wykonania robót budowlanych zdania – 15.10.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu 31.12.2026 r.

14. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej.

Planowane nakłady finansowe: 561 740,00,

Okres realizacji 2024-2025, Źródło finansowania: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów

Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 kwota: 273 300,00 zł. Budżet Gminy Mirzec – 288 440 zł.

W 2024 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 9 840,00 zł przez Jednostkę projektową Pracownia Projektowa KWADRAT Michał Boroń, Ul. Kościuszki 11, 97-500 Radomsko

Zakres rzeczowy: wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej natryskowej, naprawa warstwy wyrównawczej ET, wymiana piłkochwyłów wraz z elementami mocującymi, napinającymi oraz uszkodzonymi słupkami, wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych, wymiana furtek i bram, czyszczenie kanalizacji deszczowej, przełożenie nawierzchni pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana tablic ogłoszeniowych, wykonanie nowych tynków na murkach oporowych, malowanie balustrady pochylni dla niepełnosprawnych, remont budynku zaplecza.

Wykonawca robót: ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 za kwotę 536 468,85 zł,

Nadzór Inwestorski pełnił: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą ul. Wincentego Witosa nr 103B lok.47, 25-561 Kielce – za kwotę 9 963,00 zł.

Termin wykonania robót budowlanych zadania – 09.10.2025 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.10.2025 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.03.2026 r.

15. Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Łączne nakłady finansowe – 8 032 000 zł, źródła finansowe: Program budownictwa socjalnego i komunalnego realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy wsparciu z Funduszu Dopłat (możliwość dofinansowania do 80% - 6 400 000) + budżet Gminy Mirzec – 1 632 000 zł

Okres realizacji: 2024 - 2028

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie budowę budynku na 10 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 130/9 obręb Mirzec I. Aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja techniczna i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: Pracownia Projektowa KWADRAT Michał Boroń z siedzibą ul. Kościuszki 11, 97-500 Radomsko 35 za kwotę 121 216,50 zł

Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę: 31.12.2025 r.

16. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec.

Łączne nakłady finansowe – 283 325,00 zł, źródła finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 214 709 zł + budżet Gminy Mirzec: 68 616 zł.

Okres realizacji – 2024 - 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował doposażenie Część 1. Dostawa i montaż wyposażenia i mebli przedszkolnych: zestaw mebli – 1 kol., szafka na książki zwierzątko – 1 szt., krzesła z oparciem – 130 szt., dywan pastelowy, kolorowy 300cmx400cm – 1 szt., parawan do pokoju zasłona przegrodowa kurtyna z oczkiem zasłona panelowa – 5 szt., tablica wolnostojąca czteromodułowa 4x100x170x190 cm – 2 szt., parawan zasłona przegrodowa z oczkiem – szt.2, dywan dziecięcy klasy 300cmx400cm – 2 szt., Część 2: Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego i nagłośnienia: podłoga interaktywna – 5 szt., projektor ultra krótkoogniskowy z uchwytem – 1 szt., stolik projekcyjny – 1 szt., ekran –

1 szt., zestaw nagłośnieniowy – 1 szt. Część 3. Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych: klocki magnetyczne 100 szt. – 6 zestawów. Część 4. Dostawa i montaż sceny mobilnej: uniwersalna mobilna scena teatralna – 1 szt.

Wykonawcami – dostawcami wyposażenia i sprzętu byli : Część I: TORO sp. z o. o. z siedzibą ul. Breń 64a, 33-140 Lisia Góra za kwotę 45 510,00 zł, Część II: Wilanka sp. z o. o. z siedzibą ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa za kwotę 71 732,37.zł, Część III: Moje Bambino Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za kwotę 35 432,61 zł. Część IV: BSC System Sp. z o.o. ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa za kwotę 73 431,00 zł

Termin wykonania dostawy i odbioru: ostateczny dla wszystkich części: 04.08.2025 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.03.2026 r.

17. Budowa placów zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec.

Łączne nakłady finansowe – 270 000 zł, źródła finansowania ; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania w kwocie 202 000 zł + budżet gminy Mirzec w kwocie 68 000 zł. Okres realizacji; 2025-2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania będzie obejmował budowę placu zabaw w sołectwie Mirzec I (działki nr ewid. 553/2 i 554/2) polegający na: robotach przygotowawczych (demontaż fragmentu ogrodzenia i wykopanie krzewów w celu przesadzenia, wyrównanie terenu), dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw, komunalnych i siłowni plenerowej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej, budowa drewnianego ogrodzenia placu zabaw oraz ogrodzenia zewnętrznego (częściowo z istniejących elementów), prace związane z urządzeniem zieleni (przesadzanie roślin, ściółkowanie korą, zasianie trawy) oraz budowę placu zabaw w sołectwie Trębowiec (działka nr 974 Trębowiec Mały) poprzez dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw, komunalnych i siłowni plenerowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, gr. 30 cm, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, panelowego wys. 1,25 m.

W dniu 17.02.2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”. Trwa ocena merytoryczna wniosku. Termin realizacji rozliczenia projektu 01.09.2026.

18. Zakup używanego samochodu dostawczego (osobowego) dla potrzeb Gminy Mirzec.

Łączne nakłady finansowe – 144 000 zł, źródła finansowania: budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował zakup używanego samochodu osobowego marki Ford o następujących parametrach technicznych: rok produkcji 2020, paliwo: diesel, norma emisji spalin: Euro 6, przebieg: 38 000 km, liczba miejsc: 7, ładowność: 950 kg.

Dostawca: AUTO-WELT Sp. z o.o., ul. Sokołowska 30, 36-100 Kolbuszowa za kwotę brutto 135 000,00 zł

Dostawa do siedziby Zamawiającego i odbiór samochodu nastąpił w dniu 24.02.2025 r.

19. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepce.

Łączne nakłady finansowe – 56 841,36 zł, źródła finansowania: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026” w wysokości 100 341 zł + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Moc silnika – min. 100kW. Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym. Pojemność zbiornika paliwa w ramie co najmniej 260 l zapewniający co najmniej 10 h pracy. Moc prądnicy – min. 100 kW Ładowanie akumulatorów w czasie postoju.

Ogłoszono zapytanie ofertowe i do dnia 6.11.2025 wpłynęło 3 oferty. Trwa ich weryfikacja.

Termin wykonania zakupu – 19.12.2025 r.

Termin realizacji projektu- 31.12.2025 r.

20. Zakup koparko – ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym.

Łączne nakłady finansowe – 453 747,00 zł , źródła finansowania Niniejszy zakup dofinansowany jest ze środków zewnętrznych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026” na podstawie umowy dotacji nr BOZK.IV.6430.97 z dnia 30.09.2025 r. w kwocie 417 000 zł + środki z budżetu gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025 r.

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmuje zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki firmy JCB rok produkcji 2025 r. o mocy 74,8KM. Parametry techniczne: masa eksploatacyjna maszyny 8320 kg, silnik wysokoprężny o poj. 3,0 litry turbodoładowany, Koła jezdne z oponami przednie 20” cali i tylne w rozmiarze 26” cali, sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora, łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania
Dostawca: Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń za kwotę 453 747,00 zł
Termin wykonania dostawy do dnia 22.12.2025 r.

21. Zakup kosiarki samobieżnej wraz z lemieszem do odśnieżania dla OSP w Tychowie Starym

Łączne nakłady finansowe – 19 000 zł, źródła finansowania: Fundusz Sołecki Sołectwa Tychów Stary. Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował zakup kosiarki samobieżnej dla OSP w Tychowie Starym. Parametry techniczne: szerokość robocza: 95 cm, moc znamionowa: 11,7 KW, pojemność silnika: 586 cm³, obroty: 2800 obr./min, metoda koszenia: kosz, mulczowanie, pojemność kosza: 300 litrów.

Dostawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TAGA” Teresa Gawron, ul. Złota 6, 28-400 Pińczów, Filia: Starachowice ul. Na Szlakowisku 15, 27-200 Starachowice

Termin wykonania dostawy 30.11.2025 r. Zakupiony sprzęt przekazano jednostce OSP Tychów Stary w dniu 23.10.2025 r. Wartość zakupionego sprzętu: 15 900,00 zł.

22. Termomodernizacja budynku OSP Gadka.

Łączne planowane nakłady finansowe – 80 000 zł, źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wnioskowana kwota dofinansowania 76 250 zł) + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025 – 2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW wraz z montażem magazynu energii o pojemności ok.5.0 kWh.

W dniu 30.04.2025 r. Gmina Mirzec złożyła wniosek do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach działania Ochrona Atmosfery i

Ochrony przed Hałasem. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12.2025 r.

Termin wykonania robót budowlano- montażowych zadania – 30.06.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.07.2026 r.

23. Termomodernizacja budynku OSP Tychów Stary.

Łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wnioskowana kwota dofinansowania 76 250 zł) + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025-2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW wraz z montażem magazynu energii o pojemności ok.5.0 kWh.

W dniu 30.04.2025 r. Gmina Mirzec złożyła wniosek do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach działania Ochrona Atmosfery i Ochrony przed Hałasem. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12.2025 r.

Termin wykonania robót budowlano-montażowych zadania – 30.06.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.07.2026 r.

24. Termomodernizacja budynku OSP Tychów Nowy.

Łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wnioskowana kwota dofinansowania 76 250 zł) + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025-2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW wraz z montażem magazynu energii o pojemności ok.5.0 kWh.

W dniu 30.04.2025 r. Gmina Mirzec złożyła wniosek do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach działania Ochrona Atmosfery i Ochrony przed Hałasem. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12.2025 r.

Termin wykonania robót budowlano-montażowych zadania – 30.06.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.07.2026 r.

25. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec.

Łączne nakłady finansowe – 180 000 zł, źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wnioskowana kwota dofinansowania 195 000 zł) + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025 – 2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie zakup i montaż pompy ciepła o mocy 11 kW, budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW wraz z montażem magazynu energii o pojemności ok.12.0 kWh.

W dniu 30.04.2025 r. Gmina Mirzec złożyła wniosek do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach działania Ochrona Atmosfery i

Ochrony przed Hałasem. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12.2025 r.

Termin wykonania robót budowlano- montażowych zadania – 30.06.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.07.2025 r.

26. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka.

Łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wnioskowana kwota dofinansowania 76 250 zł) + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025-2026

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował będzie budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW wraz z montażem magazynu energii o pojemności ok.5.0 kWh.

W dniu 30.04.2025 r. Gmina Mirzec złożyła wniosek do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach działania Ochrona Atmosfery i Ochrony przed Hałasem. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12.2025 r.

Termin wykonania robót budowlano-montażowych zadania – 30.06.2026 r.

Termin realizacji i rozliczenia projektu – 31.07.2026 r.

27. Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Mircu.

Łączne nakłady finansowe – 4 739 360 zł, źródła finansowania: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025-2028

Zakres rzeczowy: remont dachu na części zabytkowej budynku Szkoły Podstawowej w Mircu, poprzez: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, eliminacja przecieków i nieszczelności, wymiana odwodnienia, wymiana instalacji odgromowej, ponadto wykonanie robót remontowych w części zabytkowej budynku Szkoły Podstawowej w Mircu, w zakresie: remontu łazienek w części parterowej z dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcjami, wymiana istniejących opraw wewnętrznego oświetlenia podstawowego na oprawy energooszczędne typu LED w oparciu o istniejące punkty świetlne, budowy pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, montażu pętli indukcyjnej stałej w wybranym pomieszczeniu szkoły, montażu tabliczek z napisami w języku Brajla. Budowa Parku Kieszonkowego na terenie Parku Podworskiego w Mircu o pow. ok 600 m², wyposażonego w obiekty małej architektury oraz instalację oświetlenia parkowego, budowa stylizowanego wejścia do Parku Podworskiego w Mircu, w formie litery „M” z instalacją iluminacji świetlnej, przebudowa i modernizacja centralnego parkingu w Mircu wraz z budową rabat kwiatowych, gazonami, budowa rabat kwiatowych z kwietnikami, gazonami na terenie Głównej siedziby BIOK w Mircu, budowa ogrodu wertykalnego i placu debat obywatelskich na terenie wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Integracji w Mircu, który wyposażony będzie w elementy małej architektury oraz instalację i urządzenia multimedialne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku

BIOK w Mircu, jak również z uwzględnieniem remontu drogi gminnej dojazdowej do amfiteatru (od strony starego cmentarza).

W dniu 31.10.2025 r. został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa świętokrzyskiego o dofinansowanie w wysokości 4 470 588,23 zł.

28. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap).

Łączne nakłady finansowe – 145 200 zł, źródła finansowania – dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Planowany do realizacji zakres zadania obejmowałby odbudowę drogi na długości 400 mb, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,0 m wraz obustronnymi pobocząmi 0,5 m. W kwietniu 2025 r. Gmina Mirzec złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 96 442,00 zł przy założeniu łącznej wartości zadania 137 774,76 zł, jednakże w związku z brakiem otrzymania przez Gminę Mirzec środków dofinansowania na realizację tego zadania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zadanie nie jest obecnie realizowane.

29. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 194 w sołectwie Małyszyn (I etap).

Łączne nakłady finansowe – 122 000 zł, źródła finansowania – wnioskowana kwota dofinansowania w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynosi 108 690,00 zł + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji; 2025

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował odbudowę drogi na długości 400 mb, szerokość nawierzchni z kruszywa 3,0 m wraz z obustronnymi pobocząmi 0,5 m z kruszywa. W ramach odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonane zostały nowe warstwy konstrukcyjne składające się z warstwy odsączającej (piasek zagęszczony mechanicznie), kruszywa naturalnego 0-63 mm oraz nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm i poboczy z kruszywa 0-31,5 mm..

Wykonawcą robót była firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas, Tychów Nowy 124, 27-220 Mirzec za kwotę brutto 110 971,58 zł.

Nadzór Inwestorski pełniła firma SPIINWEST Mariusz Pająk, ul. 1 Maja 34/7, 26-110 Skarżysko – Kamienna za kwotę brutto 4 305,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 05.11.2025 r.

30. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II.

Łączne planowane nakłady – 753 000 zł, okres realizacji 2020 -2027

Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec (wykonanie podbudowy).

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej na łącznym odcinku 821 mb.tj. od drogi powiatowej nr 1769T (0560T - okolice starego cmentarza w Mircu) w kierunku drogi gminnej nr 347018 T (Mirzec Korzonek). W ramach zadania wykonane zostaną warstwy podbudowy drogi tj. podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4 o grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm na łącznej powierzchni 5 143,71 m² wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa 31,5-63 mm (warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu na łącznej powierzchni 4 905, 591 m²) oraz 0-31,5 mm (warstwa górna o grubości 16 cm po zagęszczeniu na łącznej powierzchni 4 404,720 m²) wraz z jego mechaniczną stabilizacją. W ramach zadania wykonane zostaną także elementy odwodnienia liniowego oraz montaż oznakowania pionowego. W dniu 22 października 2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla realizacji tego zadania. Do terminu składania ofert tj. do dnia 06.11.2025 r. wpłynęło 8 ofert od wykonawców. Oferty są obecnie w trakcie weryfikacji pod kątem wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od momentu podpisania umowy.

31. Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia.

Planowane nakłady finansowe – 4 069 200 zł,

Źródła finansowania – środki z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + środki z budżetu Gminy Mirzec.

Okres realizacji: 2022-2026.

Zakres rzeczowy: W ramach zadania zaprojektowana została rozbudowa drogi gminnej nr 347016T w miejscowości Jagodne (Kolonia) na długości 927 mb w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zaprojektowana szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi 5,0 mb wraz z poboczem o szerokości 0,75 mb z kruszywa 0/31,5 mm na długości 717 mb oraz szerokości 3,5 mb na długości 210 mb, jak również jednostronnym rowem odwadniającym umocnionym prefabrykatem typu ażur oraz zjazdami z kostki betonowej do poszczególnych nieruchomości. Prace projektowe wykonywała firma BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH „NOWA DROGA” Grzegorz Stawski, ul. Królowej Jadwigi 9, 26-060 Chęciny. Gmina Mirzec posiada prawomocną decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania.

W sierpniu 2024 r. Gmina Mirzec złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 3 693 958,59 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru + tablica informacyjna wraz z obowiązkiem informacyjnym). W chwili obecnej wniosek jest na 7 pozycji rankingowej zadań rezerwowych i oczekujemy na przyznanie wnioskowanego dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 2 955 166,00 zł. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania niezwłocznie przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

32. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat.

Planowane nakłady finansowe – 2 504 719 zł, źródła finansowania - budżet gminy Mirzec środki w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Okres realizacji: 2022 - 2026 r.

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 347001T oraz 347010T na łącznej długości 553,4 mb. Wykonana zostanie nowa podbudowa jak również nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m wraz z mijankami (szerokość nawierzchni bitumicznej w obrębie mijanek 5,0 m). W ramach zadania planowane są także prace

związane z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa oraz odwodnienie liniowe jak również przepusty pod zjazdami do poszczególnych nieruchomości utwardzone z kruszywa naturalnego.

W sierpniu br. Gmina Mirzec złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 2 279 150,05 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru + tablica informacyjna wraz z obowiązkiem informacyjnym) z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 823 320,00 zł. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i oczekujemy na przyznanie wnioskowanego dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 823 320,00 zł. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania niezwłocznie przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

33. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy.

Planowane nakłady finansowe – 2 628 140 zł, źródła finansowania – środki z RFRD + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2022-2027 r.

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 347025T na łącznej długości 1 107 mb. Wykonana zostanie nowa podbudowa drogi składająca się z warstwy odcinającej z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 oraz kruszywa frakcji 0-31,5mm i 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie jak również wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m wraz z mijankami (szerokość nawierzchni bitumicznej w obrębie mijanek 5,0 m). W ramach zadania planowane są także prace związane z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa oraz odwodnienie liniowe (korytka muldowe) jak również wykonane zostanie oznakowanie pionowe.

W sierpniu br. Gmina Mirzec złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 3 274 526,55 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru + tablica informacyjna wraz z obowiązkiem informacyjnym) z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 619 621,00 zł. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i oczekujemy na przyznanie wnioskowanego dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 2 619 621,00 zł. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania niezwłocznie przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

34. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031 T Osiny Majorat.

Planowane nakłady finansowe – 1 063 880,00 zł, źródła finansowania - środki z RFRD + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2022-2026 r.

Zakres rzeczowy: W ramach zadania zaprojektowana została rozbudowa drogi gminnej nr 347031T w miejscowości Osiny Majorat na długości ok. 900 mb w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zaprojektowana szerokość nawierzchni bitumicznej

wyniesie 3,5 mb wraz z „mijankami” (w okolicach skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 744 szerokość nawierzchni bitumicznej będzie wynosiła 5,0 m) i pobocznymi o szerokości 0,75 mb z kruszywa 0/31,5 mm oraz odwodnieniem liniowym tj. korytkiem muldowym oraz rowem odwadniającym umocnionym prefabrykatem typu ażur wraz ze zjazdami z kruszywa naturalnego do poszczególnych nieruchomości.

Wykonawca zadania - projektu: Lider konsorcjum: JR – Justyna Rybak, Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock, Członek konsorcjum: JR - Andrzej Rybak, Rataje 8, 27-215 Wąchock. Kwota brutto opracowania dokumentacji projektowej wynosi 68 880,00 zł.

Dokumentacja projektowa została opracowana w całości. Gmina Mirzec posiada także prawomocną decyzję pozwolenia na budowę w procedurze ZRID. W trakcie jest jeszcze procedura wykupu gruntów planowanych do zajęcia pod pas drogowy.

35. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów - II etap.

Planowane nakłady finansowe – 3 663 436 zł, planowane źródła finansowania - środki z RFRD + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2016-2026 r.

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 347018T na łącznej długości 974 mb, tj. od miejscowości Mirzec-Podkowałów do drogi powiatowej nr 1761T Mirzec- Skarżysko-Kamienna. Wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi składająca się z podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej tj. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm i ścieralnej o gr. 4 cm. Szerokość nowej nawierzchni asfaltowej będzie wynosiła 5,0 m. Wykonane zostanie także kompleksowe odwodnienie liniowe w postaci rowów przydrożnych, które zostaną umocnione prefabrykatem typu "ażur" wraz z przepustami i zjazdami na działki w ciągu rowu przydrożnego. W ramach zadania wykonany zostanie także chodnik dla pieszych o szerokości 2 m na długości 377 m, jak również usunięta zostanie kolizja z siecią wodociągową, gazową oraz telekomunikacyjną, jak również usunięta zostanie kolizja ze słupem oświetleniowym.

W sierpniu br. Gmina Mirzec złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 3 868 114,47 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru + tablica informacyjna wraz z obowiązkiem informacyjnym) z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 094 491 zł. W chwili obecnej wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i oczekujemy na przyznanie wnioskowanego dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 3 094 491 zł. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania niezwłocznie przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

36. Rozbudowa drogi gminnej nr 347022T Mirzec Majorat I.

Planowane nakłady finansowe – 800 000,00 zł, źródła finansowania - środki z RFRD + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2024-2027 r.

Zakres rzeczowy: W ramach zadania zaprojektowana została rozbudowa drogi gminnej nr 347021T w miejscowości Mirzec Majorat na długości 300 mb, (łącząca Mirzec, ul. Topolowa ze strefą rewitalizacji w centrum Mirca (zbiornik wodny) w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Planowana szerokość nawierzchni bitumicznej wyniesie 3,5 m wraz z punktowymi poszerzeniami (na łuku drogi) i pobocznymi o szerokości 0,75 m z

kruszywa 0/31,5 mm oraz odwodnieniem liniowym. Zaprojektowany został także utwardzony ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m łączący teren parku podworskiego ze strefą rewitalizacji (zbiornikiem wodnym).

Wykonawca zadania - projektu: JR – Justyna Rybak, Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock. Kwota brutto opracowania dokumentacji projektowej wynosi 79 335,00 zł.

Termin realizacji zadania 30.06.2025 r. W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę w procedurze ZRID.

37. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana).

Planowane nakłady finansowe – 103 000,00 zł, źródła finansowania: środki z RFRD + budżet gminy Mirzec. Okres realizacji: 2024-2025 r.

Zakres rzeczowy: W związku z konsultacjami z mieszkańcami ul. Kopalniana Tychów Nowy i ich wnioskami oraz uwagami do projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Kopalniana, w ramach zadania zaprojektowany został remont drogi gminnej nr 347026 T od miejscowości Tychów Nowy (ul. Kopalniana) od drogi powiatowej nr 1773T do drogi gminnej nr 347011 Tychów Nowy – Mirzec, ul. Dworska (dz. nr 235 – obręb geodezyjny 0009 Tychów Nowy) na długości 630 mb. Planowana szerokość remontowanej drogi będzie wynosiła od 2,8 m do 3,0 m wraz z pobocząmi o szerokości zmiennej (średnio 0,5m). W ramach zadania wymieniona zostanie podbudowa oraz wykonana zostanie nowa nawierzchni bitumiczna o szerokości 2,8-2,0 m. Na działce nr ewid. gr. 230 (obrab geodezyjny 0009 Tychów Nowy) na długości 80 mb trwają procedury związane z podziałem i wykupem gruntu od właścicieli prywatnych celem poszerzenia pasa drogowego.

Wykonawca zadania- projektu: JR – Justyna Rybak, Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock. Kwota brutto opracowania dokumentacji projektowej wynosi 84 255,00 zł.

Termin realizacji zadania – opracowania projektu - 30.08.2025 r. Zgłoszenie do Starostwa i brak sprzeciwu na realizację zadania.

38. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347036T Mirzec Podborki- Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży.

Łączne planowane nakłady – 103 994,00 zł. Okres realizacji 2023–2026 r. Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec.

Opracowano dokumentację projektową przez firmę pn.: Zakład Projektowo Usługowy Jarosław Dolatowski ul. Radomska 29 pok.324, 27-200 Starachowice na kwotę – 9 594,00zł.

Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30.08.2025r.

Wartość kosztorysowa: 85 176,65zł.

Zakres rzeczowy: Montaż 9 słupów oświetleniowych i montaż 11 opraw oświetleniowych

Ogłoszono zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do dnia 10.11.2025 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Trwa ich weryfikacja.

39. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna – Mirzec.

Łączne planowane nakłady – 228 000,00. zł. Okres realizacji 2023–2026 r. Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec.

Zakres rzeczowy: W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę pn.: Zakład Projektowo Usługowy Jarosław Dolatowski ul. Radomska 29 pok.324, 27-200 Starachowice na kwotę -15 498,00zł.

Termin realizacji zadania 30.12.2025r. - opracowanie dokumentacji projektowej zostało przedłużone w związku z aktualizacją mapy do celów projektowych z uwagi na jednocześnie trwający proces projektowania przebudowy drogi powiatowej realizowanej przez ZDP Starachowice.

Wartość kosztorysowa: zadania: 201 658,49 zł.

40. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b.

Łączne planowane nakłady – 27 781,00 zł. Okres realizacji 2023–2025 r. Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec.

Zakres rzeczowy: Montaż 3 słupów i opraw oświetleniowych.

Umowa z wykonawcą: SPEKTRUM CK Sp.o.o. z Kielc w dniu 5.11.2025 r. za kwotę 21.894 r. Termin realizacji 15.12. 2025 r.

41. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat.

Łączne planowane nakłady – 102 000,00 zł. Okres realizacji 2023–2026 r. Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec.

Opracowano dokumentację projektową przez firmę pn.: Zakład Projektowo Usługowy Jarosław Dolatowski ul. Radomska 29 pok.324, 27-200 Starachowice na kwotę -8 733,00zł.

Termin realizacji zadania 30.10.2025 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość kosztorysowa: 133 152,37zł.

Zakres rzeczowy: Montaż 12 słupów i opraw oświetleniowych na dłg. 530 mb.

42. Budowa oświetlenia w miejscowości Gadka.

Łączne planowane nakłady – 32 000,00 zł. Okres realizacji 2023–2025 r. Źródło finansowania – środki własne z budżetu Gminy Mirzec.

Opracowano dokumentację projektową przez firmę pn.: Zakład Projektowo Usługowy Jarosław Dolatowski ul. Radomska 29 pok.324, 27-200 Starachowice na kwotę - 6765,00zł.

Termin realizacji zadania 30.08.2025r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: Montaż 3 słupów i 2 opraw oświetleniowych.

Umowa z wykonawcą: SPEKTRUM CK Sp.o.o. z Kielc w dniu 13.10.2025 r. za kwotę 24.600 r. Termin realizacji 15.12. 2025 r.

43. Zakup ławek i stołów na działki gminne w Mircu Poddąbrowie i Mircu – Malcówki.

Łączne planowane nakłady – 2771,77 zł. Źródło finansowania – Fundusz Sołecki Sołectwa Mirzec I. Okres realizacji – 2025 r.

Zakres rzeczowy: Ławki sosnowe o wym.2400x400x400 mm szt. 8, stoły sosnowe o wym. 2400x800x8500 mm szt.4.

W przygotowaniu zapytanie ofertowe. Termin realizacji 30.12.2025 r.

44. Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego „Niwy” w Tychowie Nowym.

Łączne planowane nakłady – 26 000 zł. Źródło finansowania – Fundusz Sołecki Sołectwa Tychów Nowy. Okres realizacji – 2025 r.

Zakres rzeczowy: 2 klimatyzatory Severa SEV (1 sala konferencyjna duża i 1 sala mniejsza), system wentylacji mechanicznej tj. 2 szt. okapów kuchennych Stalgras.

Wykonawca-dostawca; AUDIO CAR Szymon Kosowski z siedzibą w ul. Kanałowa 1, 27-200 Starachowice za kwotę 26 000 zł.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu – 08.09.2025 r.

45. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Mirzec.

Łączne nakłady finansowe – 653 318 zł, źródła finansowe: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 -2027 (Dofinansowanie 100%)

Okres realizacji – 2024 -2026

Zakres rzeczowy: Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla 3 jednostek: Urząd Gminy w Mircu, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

Termin realizacji i rozliczenia projektu: 30.06. 2026 r.

Aktualnie w przygotowaniu postępowanie przetargowe, którego ogłoszenie planowane jest na dzień 18.11.2025 r.

46. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Leonarda w Mircu.

Łączne nakłady finansowe – 910 000 zł, źródła finansowe; Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 855 000 + budżet Gminy Mirzec w kwocie 45 000 zł. (dotacja dla parafii)

Okres realizacji – 2024 -2026

Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła.

Umowa z wykonawcą ALBUD" Albert Zakonnik z siedzibą Gąsawy Rządowe 203, 26-502 Jastrząb za kwotę 900 000,00 zł. Zadanie realizuje Parafia Rzymsko-Katolicka w Mircu.

Termin realizacji zadania – 04.01.2026 r. Zadanie zakończone, w przygotowaniu procedury odbiorowe.

Mirzec, 13.11.2025 r.

Z up. Wójta - Kierownik
Referatu Inwestycji

Ryszard Nowak